УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Мэра города
по городскому хозяйству
администрации города Хабаровска

С.А. Чернышов
06.12.2013

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления энергообеспечения,
топлива, инженерных коммуникаций
администрации города Хабаровска

И.Е. Соловьев
06.12.2013

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2014 год

Наименование источников тепловой энергии и теплых сетей	Вид работ	Начало работ	Окончание работ	Продолжительность, сут.	Графическое изображение периода ремонтов (Месяцы: Апрель / Май / Июнь / Июль / Август / Сентябрь)	Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта
Объекты структурных подразделений ОАО "ДГК"						
Зона ТЭЦ-1	температурные испытания	21.04.	25.04.	5	Апрель: 21–25	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-14, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19. Отключение: - систем ГВС, присоединенных по открытой схеме; - систем отопления детских, лечебных и учебных учреждений; - абонентов с непосредственным присоединением систем отопления (системы отопления подключены через дросселирующие устройства и с заглушенными линиями подмеса элеваторов); - калориферные установки системы вентиляции.
Зона ТЭЦ-2	гидравлические испытания	06.05.	08.05.	3	Май: 6–8	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-22, ТМ-25.
Зона ТЭЦ-1	гидравлические испытания	12.05.	16.05.	5	Май: 12–16	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-14, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19.
Зона ТЭЦ-3	гидравлические испытания	19.05.	23.05.	5	Май: 19–23	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33.
Хабаровская ТЭЦ-2	останов теплофикации	19.05.	14.09.	119	Май: 19 – Сентябрь: 14	Без отключения потребителей за счет расширения зоны ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.
Хабаровская ТЭЦ-1	останов теплофикации	11.08.	24.08.	14	Август: 11–24	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-14, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19.
Зона ТЭЦ-1	гидравлические испытания	15.09.	19.09.	5	Сентябрь: 15–19	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-14, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19.
Зона ТЭЦ-3	гидравлические испытания	22.09.	26.09.	5	Сентябрь: 22–26	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-22, ТМ-25.
Зона ТЭЦ-2	гидравлические испытания	11.09.	12.09.	2	Сентябрь: 11–12	Потребители подключенные к тепломагистралям ТМ-14, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19.
Объекты МУП города Хабаровска "Тепловые сети"						
Котельная по ул. Трехгорной, 59.	останов теплофикации	01.07.	14.07.	14	Июль: 1–14	6 жилых домов и 1 детский сад по ул.Трехгорной, ул.Мостовой.
Котельная по ул. Мельничной, 27а, микрорайона Красная Речка.	останов теплофикации	01.07.	14.07.	14	Июль: 1–14	68 жилых домов, 3 школы, 2 детских сада, 1 поликлиника в микрорайоне Красная Речка.